

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage 2103
der Abgeordneten Ludwig Burkardt und Steeven Bretz
CDU-Fraktion
Drucksache 5/5291

Mehrkosten für den Landtagsneubau

Wortlaut der Kleinen Anfrage 2103 vom 16.05.2012:

Am 12. Mai 2012 fand auf der Baustelle des neuen Landtags eine öffentliche Auseinandersetzung zwischen Finanzminister Dr. Markov und Vertretern des Baukonsortiums BAM statt. Gegenstand waren der Fertigstellungstermin und die voraussichtlichen Mehrkosten des Bauvorhabens.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche und wie viele Nachträge hat die BAM beim Land angemeldet und auf welches Finanzvolumen belaufen sich diese Nachträge?
2. Welchen und wie vielen Nachträgen hat das Land vollständig oder teilweise stattgegeben und welche Mehrkosten sind dadurch für das Land entstanden bzw. werden noch entstehen?
3. Um welchen Betrag erhöhen sich aufgrund der Mehrkosten die jährlichen Zahlungsverpflichtungen des Landes, die im Rahmen des PPP-Modells für Zins und Tilgung sowie das Gebäudemanagement zu leisten sind?
4. Über welches Nachtragsvolumen hat das Land noch keine Entscheidung getroffen?
5. Welche Rückstellungen müssten für diese Nachträge vorgenommen werden, wenn das Land nach kaufmännischen Grundsätzen analog zu § 77 Abs. 2 Kommunalverfassung bilanzieren würde?

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister der Finanzen die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Welche und wie viele Nachträge hat die BAM beim Land angemeldet und auf welches Finanzvolumen belaufen sich diese Nachträge?

zu Frage 1:

Die BAM hat beim Land für sogenannte zusätzliche und geänderte Leistungen, die nicht das Vertrags-soll der BAM umfassen, mit Stichtag 15. Mai 2012 105 (teilweise bereits zurückgewiesene) Nachträge

Datum des Eingangs: 19.06.2012 / Ausgegeben: 25.06.2012

(siehe Anlage) für Bauleistungen mit einer Gesamtsumme von 18.368.584,20 € (einschl. für Nachtrag Kupferdach 1,75 Mio. €) eingereicht, wobei durch einige Nachträge auch Minderkosten entstehen werden. Von den 105 Nachträgen sind 63 Nachträge mit einer Gesamtsumme von 4.538.827,49 € nutzerbedingt. Hiervon entfallen wiederum drei Nachträge (NA015.1, NA099.1, NA100) in Höhe von 2.613.374,79 € auf zusätzliche und geänderte medientechnische Leistungen. Zum Teil haben die zusätzlichen und geänderten Bauleistungen auch Auswirkungen auf die Höhe der Gebäudemanagementleistungen = Betriebskosten (z. B. für zusätzlich notwendige oder entfallende Glasreinigung). In diesem Fall reicht die BAM zu dem jeweiligen Baunachtrag auch einen sog. Betriebskostennachtrag (BK) ein. Mit Stichtag 15. Mai 2012 lagen 65 Betriebskostennachträge mit Gesamtkosten von i. H. v. 172.778,40 €/Jahr vor.

Weitere Angaben können der Tabelle in der Anlage entnommen werden. In dieser Tabelle sind alle Nachträge, die zum Stichtag 15. Mai 2012 vorlagen, aufgeführt. Die Tabelle enthält eine Kurzbezeichnung des jeweiligen Nachtrags, die Investitions- bzw. Betriebskosten des Nachtrags und eine kurze Erläuterung zum Stand der Bearbeitung des Nachtrags (Status).

Frage 2:

Welchen und wie vielen Nachträgen hat das Land vollständig oder teilweise stattgegeben und welche Mehrkosten sind dadurch für das Land entstanden bzw. werden noch entstehen?

zu Frage 2:

Der beigefügten Tabelle ist zu entnehmen, dass das Land mit Stichtag 15. Mai 2012 insgesamt 85 Nachträge beauftragt hat (Status = **beauftragt**).

Die 53 beauftragten Baunachträge führen zu erhöhten Investitionskosten in Höhe von ca. 5.031.194,95 €. Durch die 32 beauftragten Betriebskostennachträge erhöhen sich die Betriebskosten um ca. 12.820,13 € jährlich.

Frage 3

Um welchen Betrag erhöhen sich aufgrund der Mehrkosten die jährlichen Zahlungsverpflichtungen des Landes, die im Rahmen des PPP-Modells für Zins und Tilgung sowie das Gebäudemanagement zu leisten sind?

zu Frage 3:

Die Höhe der beauftragten Baunachträge hat keinen direkten Einfluss auf die jährlichen Zahlungsverpflichtungen, die im Rahmen des ÖPP-Vertrags für Zinsen und Tilgung zu leisten sind. Die Kosten für die Nachträge werden bei Fälligkeit direkt aus Kapitel 12 020 Titel 891 61 „Landtag – ergänzende Maßnahmen“ an die Projektgesellschaft gezahlt.

Aufgrund der beauftragten Betriebskostennachträge erhöhen sich die Zahlungen für das Gebäudemanagement mit Stichtag 15. Mai 2012 um 12.820,13 € jährlich.

Frage 4:

Über welches Nachtragsvolumen hat das Land noch keine Entscheidung getroffen?

zu Frage 4:

Derzeit wird noch über Baunachträge in Höhe von rund 9,6 Mio € verhandelt. Der Bauzeitennachtrag NA010 über rund 3,7 Mio € ist in dieser Summe nicht enthalten, da dieser Nachtrag vom MdF endgültig abgelehnt worden ist.

Frage 5:

Welche Rückstellungen müssten für diese Nachträge vorgenommen werden, wenn das Land nach kaufmännischen Grundsätzen analog zu § 77 Abs. 2 Kommunalverfassung bilanzieren würde?

zu Frage 5:

Die Kommunalverfassung sieht vor, dass Kommunen Rückstellungen in erforderlicher Höhe zu bilden haben. Für das Land Brandenburg ist entsprechend Haushaltsvorsorge im Haushaltsplan zu treffen.

ID	Bezeichnung	Inhaltliche Angaben im Nachtragsangebot				Status
		Mehr-/ Minderkosten EUR		davon nutzerbedingt	Betriebskosten EUR/a brutto	
		netto	brutto			
	Summe	15.435.785,04 EUR	18.368.584,20 EUR	4.538.827,49 EUR	172.778,40 EUR	
NA001	Container Schlossverein mit TRESPA Verkleidung	29.271,41 EUR	34.832,98 EUR			beauftragt
NA002.1	Planung & Ausführung strukturierte Verkabelung (ELVIS)	58.063,50 EUR	69.095,57 EUR	69.095,57 EUR		beauftragt
NA002.2	Ausführung Monitorsystem & Thinclient (ELVIS)	105.655,00 EUR	125.729,45 EUR	125.729,45 EUR		beauftragt, openbook-Verfahren
NA003	Beamerhalterung und DVD Mediensystem	3.015,29 EUR	3.588,20 EUR	3.588,20 EUR		beauftragt
NA004	Möblierungsplanung für lose Einrichtungen	123.700,25 EUR	147.203,30 EUR	147.203,30 EUR		beauftragt
NA005	Zusätzl Leistungen für bodendenkmalrechtliche Untersuchungen und Tiefbauarbeiten	174.367,72 EUR	207.497,59 EUR			dem Grunde nach beauftragt , weitere Leistungen i.H. v. ca. 100.000 € durch MdF zurückgewiesen; strittig
NA006	Zusätzl Leistungen für bodendenkmalrechtliche Untersuchungen und Tiefbauarbeiten Kutschvorfahrt und Tiefgarageneinfahrt	101.333,62 EUR	120.587,01 EUR			beauftragt , Widerspruch gegen gestrichene Angebotsinhalte zu Ausführungsfristen
NA007	Ordner für Schaustelle	10.011,09 EUR	11.913,20 EUR	11.913,20 EUR		beauftragt
NA008	Fortunaportal/ Bohrpfahlwand (Schlichtung 1)	-	-			Schlichtungsvereinbarung vom 28.10.2010 (siehe auch NA16)
NA010	gestörter Bauablauf, Behinderungsanzeigen 1 und 2 (fehlende bauseitige Voraussetzungen und fehlende Baugenehmigung) einschließlich Verwaltungskosten der Projektgesellschaft; Stand Juli 2010	3.109.443,34 EUR	3.700.237,57 EUR			abgelehnt und zurückgewiesen
NA011	Umplanung Dacheindeckung von Titanzink in Kupfer	21.008,40 EUR	25.000,00 EUR			beauftragt
NA012	Fortschreibung/ Überarbeitung zusätzliche Leistungen "Monitoring Lange Brücke" gem.	24.076,28 EUR	28.650,77 EUR			Auflage der Baugenehmigung (23.03.2010)
NA012.2	Fortschreibung/ Überarbeitung zusätzliche Leistungen "Monitoring Lange Brücke" gem.	56.590,07 EUR	67.342,18 EUR			noch strittig soll Nachtrag 12 ersetzen
NA013	Salzwasseraufstieg /geänderte Wasserhaltung, grundwasserschonendes Wasserhaltungsverfahren Typ: DSI - Düsenauginfiltrationsverfahren (Schlichtung 1)	1.260.504,20 EUR	1.500.000,00 EUR			Aus Schlichtung vom 28.10.2010 Einigung zur Durchführung des von der Oberen Wasserbehörde gebilligte Verfahren "Absenkung mit Reinfiltration". Vereinbarung zur Vergütung der geänderten GWA: 1,5 Mio. € und Einigung zur Haftungsregelung bzgl. Versalzungsrisiko; beauftragt
NA014	Zusätzl Schranklängen der Einbauschränke (ohne Fraktionsregistraturen)					zurückgezogen, als NA014.1 neu eingereicht
NA014.BK	Zusätzl Schranklängen der Einbauschränke (ohne Fraktionsregistraturen)					Nachtrag wird ersetzt durch Nachtrag 14.1 BK vom 12.08.2011
NA014.1	Zusätzl Schranklängen der Einbauschränke (ohne Fraktionsregistraturen)	21.008,40 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR		beauftragt
NA014.1BK	Zusätzl Schranklängen der Einbauschränke (ohne Fraktionsregistraturen)				115,42 EUR	beauftragt
NA015	Zusätzl u. geänderte Leistungen für Medientechnik rbb gem. übergebener Unterlagen vom 22.07.2010					zurückgezogen, durch 15.1 ersetzt
NA015.BK	Zusätzl u. geänderte Leistungen für Medientechnik rbb gem. übergebener Unterlagen vom 22.07.2010					durch NA 15.1 ersetzt
NA015.1	Zusätzl u. geänderte Leistungen für Medientechnik rbb gem. übergebener Unterlagen vom 22.07.2010	519.011,64 EUR	617.623,85 EUR	617.623,85 EUR		NA zurückgezogen, wird durch neuen Nachtrag ersetzt werden
NA015.1 BK	Zusätzl u. geänderte Leistungen für Medientechnik rbb gem. übergebener Unterlagen vom 22.07.2010				14.249,22 EUR	NA zurückgezogen, wird durch neuen Nachtrag ersetzt werden
NA016	Kostenschätzung - Zus. Leistungen zur Ertüchtigung Baugrund unter den Fundamenten des Fortunaportals, optional Lagewiederherstellung des gebäudes gem. MKA005 vom 04.08.2010 (Schlichtung 1)	316.438,40 EUR	376.561,70 EUR			Unterfangung Fundamente mittels HDI-Injektion. Gemäß Schlichtung vom 28.10.2010 ; beauftragt
NA017	Zusätzl Spülen in Einbauschränken inkl. haustechn. Anschlüsse und Geräte und Erweiterungen der Einbauschränke	40.188,39 EUR	47.824,18 EUR	47.824,18 EUR		beauftragt

ID	Bezeichnung	Inhaltliche Angaben im Nachtragsangebot				Status
		Mehr-/ Minderkosten EUR		davon nutzerbedingt	Betriebskosten EUR/a brutto	
		netto	brutto			
NA017.BK	Zusätzl Spülen in Einbauschränken inkl. haustechn. Anschlüsse und Geräte und Erweiterungen der Einbauschränke				2.832,69 EUR	beauftragt
NA018	Zusätzl Bodentanks in den Büroräumen gem. EV 15 vom 28.09.2010 (siehe MK_013)					NA entfällt
NA018.1	Zusätzl und geänderte Anschlüsse in den Büroräumen als Alternative zu NA18 vom 02.12.2010					NA entfällt
NA018.2	Zusätzl und geänderte Anschlüsse in den Büroräumen	50.172,13 EUR	59.704,83 EUR	59.704,83 EUR		beauftragt
NA018.2.BK	Zusätzl und geänderte Anschlüsse in den Büroräumen als Alternative zu NA18 vom 02.12.2010 und NA 18.1 vom 12.01.2011				6.510,08 EUR	beauftragt
NA019	Entfall Kühlschränke	-17.173,69 EUR	-20.436,69 EUR	-20.436,69 EUR		beauftragt
NA019.BK	Entfall Kühlschränke				-3.900,72 EUR	beauftragt
NA019.1	Mehrkosten zu geänderten Teeküchen	11.558,06 EUR	13.754,09 EUR	13.754,09 EUR		derzeit wird mit LTV geklärt ob Mehrkosten entstehen
NA019.1	Mehrkosten zu geänderten Teeküchen				228,56 EUR	noch nicht geprüft
NA020	Änderung Fenster Widerstandsklasse / Mittelpfosten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		wird derzeit geprüft
NA020.1	Änderung Sicherheitsanforderungen bei MP Besraum + Büro	25.044,15 EUR	29.802,54 EUR	29.802,54 EUR		Nachtrag zurückgewiesen, keine Planung vorliegend
NA021	Zusätzl Lüftung Bürobereich Süd gem. EV 31 vom 05.01.2011 (angeordnet am 08.07.2010)	303.900,01 EUR	361.641,01 EUR			NA zurückgezogen, wird durch neuen Nachtrag ersetzt werden
NA021.BK	Zusätzl Lüftung Bürobereich Süd gem. EV 31 vom 05.01.2011 (angeordnet am 08.07.2010)				15.127,85 EUR	NA zurückgezogen, wird durch neuen Nachtrag ersetzt werden
NA022	Zusätzl Und geänderte Leistungen EDV_Anlage	452.454,80 EUR	538.421,21 EUR	538.421,21 EUR		derzeit Überarbeitung durch BAM
NA022.BK	Zusätzl Und geänderte Leistungen EDV_Anlage				62.605,33 EUR	derzeit Überarbeitung durch BAM
NA023	Entfall der Einbruchmeldeanlage MP und LTP	2.019,77 EUR	2.403,53 EUR	2.403,53 EUR		wird derzeit geprüft
NA023.BK	Entfall der Einbruchmeldeanlage MP und LTP				-215,55 EUR	wird derzeit geprüft
NA024	Zusätzl Und geä. Leistungen f. zus. Änderung der Energiebilanz in den Serverräumen 1 und	44.672,05 EUR	53.159,74 EUR	53.159,74 EUR		derzeit Überarbeitung durch BAM
NA024.BK	Zusätzl Und geä. Leistungen f. zus. Änderung der Energiebilanz in den Serverräumen 1 und				3.766,91 EUR	derzeit Überarbeitung durch BAM
NA025	Sicherungsmaßnahmen zur Umverlegung der Telekomtrasse; Tiefgarageneinfahrt	53.209,15 EUR	63.318,89 EUR			beauftragt
NA025.BK	entfällt, siehe SV BAM					NA zurückgezogen
NA026	Zusätzl Leistungen Lüftung div.	398.919,38 EUR	474.714,06 EUR			endverhandelt
NA026.BK	Zusätzl Leistungen Lüftung div.				18.614,26 EUR	endverhandelt
NA027	Zusätzl Sprinkler im Bereich Ministerpräsident	1.547,89 EUR	1.841,99 EUR			beauftragt
NA027.BK	Zusätzl Sprinkler im Bereich Ministerpräsident				21,68 EUR	beauftragt
NA028	Sanitäranlagen i. V. mit EV025	27.310,92 EUR	32.500,00 EUR	32.500,00 EUR		beauftragt
NA028.BK	Sanitäranlagen i. V. mit EV025				2.818,72 EUR	beauftragt
NA030	Zusätzl Musterbüro gem. EV 28	60.101,26 EUR	71.520,50 EUR	71.520,50 EUR		beauftragt
NA030.1	Erweiterung Musterbüro	16.109,80 EUR	19.170,66 EUR	19.170,66 EUR		beauftragt
NA031	Grundwasserabsenkung II Invest	1.930.744,19 EUR	2.297.585,59 EUR			strittig
NA031	Grundwasserabsenkung II Gebühren	1.948.222,55 EUR	2.318.384,83 EUR			strittig
NA031.1	Grundwasserabsenkung II Gebühren für Phosphatbelastung	202.183,09 EUR	240.597,88 EUR			strittig
NA032	Änderung Garderobenteil in Einbauschränke gem. EV37 vom 02.02.2011	16.543,66 EUR	19.686,96 EUR	19.686,96 EUR		beauftragt
NA034.1	Zusätzl Lstg. Lüftung Teeküche EG Süd West	8.403,36 EUR	10.000,00 EUR			beauftragt
NA035	Zusätzl Lstg. Lüftung Aktenlager EG					beauftragt
NA034.1 BK	Zusätzl Lstg. Lüftung Teeküche EG Süd West				185,32 EUR	beauftragt
NA034.2	Lüftung Teeküche EG R0446R, 1.OG R1.065	9.057,27 EUR	10.778,15 EUR			endverhandelt
NA035.BK	Zusätzl Lstg. Lüftung Aktenlager EG				241,71 EUR	beauftragt
NA036	Änderung Datenanschlüsse	-43.528,76 EUR	-51.799,22 EUR	-51.799,22 EUR		beauftragt
NA036.BK	Änderung Datenanschlüsse				-61,93 EUR	beauftragt
NA037	Verkleinerung Hubpodium	-22.268,91 EUR	-26.500,00 EUR	-26.500,00 EUR		beauftragt

ID	Bezeichnung	Inhaltliche Angaben im Nachtragsangebot				Status
		Mehr-/ Minderkosten EUR		davon nutzerbedingt	Betriebskosten EUR/a brutto	
		netto	brutto			
NA037.BK	Verkleinerung Hubpodium				-1.705,95 EUR	beauftragt
NA038	Kupfer statt Zink	1.470.588,24 EUR	1.750.000,00 EUR			beauftragt
NA039	Entfall von Bodenabläufen in Räumen mit Urinalen					NA entfällt
NA039. BK	Entfall von Bodenabläufen in Räumen mit Urinalen					NA entfällt
NA040	Entfall Videogegegsprechanlage Kopfbau Nord	-2.205,34 EUR	-2.624,35 EUR	-2.624,35 EUR		beauftragt
NA040.BK	Entfall Videogegegsprechanlage Kopfbau Nord				-521,07 EUR	beauftragt
NA041	Zusätzl Und geä. Leistungen f. zus. Antennenanschlüsse in den Sitzungsräumen					NA entfällt
NA042	Zusätzl Terminals Zeiterfassung im Restaurant und Entfall Terminals in Neeneingängen	430,24 EUR	511,99 EUR	511,99 EUR		beauftragt
NA042.BK	Zusätzl Terminals Zeiterfassung im Restaurant und Entfall Terminals in Neeneingängen				26,39 EUR	beauftragt
NA043	Zusätzl DCF- Anschlüsse in den Serverräumen	325,41 EUR	387,24 EUR	387,24 EUR		beauftragt
NA043.BK	Zusätzl DCF- Anschlüsse in den Serverräumen				49,93 EUR	beauftragt
NA044	Entfall zweier Strangabgänge Sanitärverteiler	-1.436,73 EUR	-1.709,71 EUR	-1.709,71 EUR		beauftragt
NA044.BK	Entfall zweier Strangabgänge Sanitärverteiler				-78,15 EUR	beauftragt
NA045	Simulationsberechnung Plenarsaal	8.403,36 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR		beauftragt
NA046	Zusätzl Tür 3.OG Achse M					NA entfällt
NA046.BK	Zusätzl Tür 3.OG Achse M					NA entfällt
NA047	Änderung Fahntreppe und Kutschauffahrt EV 49	0,00 EUR	0,00 EUR			wird derzeit geprüft
NA047.BK	Änderung Fahntreppe und Kutschauffahrt EV 49				0,00 EUR	NA entfällt
NA048	zusätzliche und geänderte Leistungen Innentüren	-13.004,20 EUR	-15.475,00 EUR	-15.475,00 EUR		wird derzeit geprüft
NA049	Glaswände Haupteingang gem. EV21	-5.347,75 EUR	-6.363,82 EUR			beauftragt
NA049.BK	Glaswände Haupteingang gem. EV21				-289,92 EUR	beauftragt
NA050	geänderter Zugang Geschäftsstelle gem. EV20.1	8.848,02 EUR	10.529,14 EUR	10.529,14 EUR		beauftragt
NA050.BK	geänderter Zugang Geschäftsstelle gem. EV20.1				12,58 EUR	beauftragt
NA052	Glastrennwand Foyer	20.741,10 EUR	24.681,91 EUR	24.681,91 EUR		beauftragt
NA052.BK	Glastrennwand Foyer				222,19 EUR	beauftragt
NA055	Geänderte Lstg zusätzl Tür zum TH 07 gem. EV12	5.901,20 EUR	7.022,43 EUR	7.022,43 EUR		beauftragt
NA055.BK	Geänderte Lstg zusätzl Tür zum TH 07 gem. EV12				188,02 EUR	beauftragt
NA056	Zusätzl Lstg Türen Bogenkolonnaden	15.603,08 EUR	18.567,67 EUR	18.567,67 EUR		wird derzeit geprüft
NA056.BK	Zusätzl Lstg Türen Bogenkolonnaden				10.584,31 EUR	wird derzeit geprüft
NA057	Geänderte Lstg Fraktionsregistraturen gem. EV10	1.871,23 EUR	2.226,76 EUR	2.226,76 EUR		beauftragt
NA057.BK	Geänderte Lstg Fraktionsregistraturen gem. EV10				9,59 EUR	beauftragt
NA058	Zusätzl Öffnung Kabeldurchführung R2.058/R2.059 aus MeMiKo 116	89,43 EUR	106,42 EUR	106,42 EUR		beauftragt
NA058.BK	entfällt, siehe SV BAM					NA entfällt
NA059	Entfall 2 Stk. Schleusentüren gem. EV18	-7.563,03 EUR	-9.000,00 EUR	-9.000,00 EUR		beauftragt
NA059.BK	Entfall 2 Stk. Schleusentüren gem. EV19				-161,71 EUR	beauftragt
NA061	Reduzierung Möblierung Pressearbeitsraum	-6.302,52 EUR	-7.500,00 EUR	-7.500,00 EUR		wird derzeit geprüft
NA061.BK	Reduzierung Möblierung Pressearbeitsraum				-7,57 EUR	wird derzeit geprüft
NA062	Änderung Geländer Dachterrasse					NA entfällt
NA062.BK	Änderung Geländer Dachterrasse					NA entfällt
NA064	Entfall Möbel in Cafeteria	-7.563,03 EUR	-9.000,00 EUR	-9.000,00 EUR		beauftragt
NA064.BK	Entfall Möbel in Cafeteria				-414,91 EUR	beauftragt
NA065	Zusätzl Lstg Sachverständigentätigkeit und fachl Beratung Kunst am Bau	0,00 EUR				beauftragt für anfallende Leistungen nach Stundensätzen

ID	Bezeichnung	Inhaltliche Angaben im Nachtragsangebot			Status
		Mehr-/ Minderkosten EUR		Betriebskosten	
		netto	brutto	davon nutzerbedingt EUR/a brutto	
NA067	Zusätzl Verbindungstüren Büros AB50	12.605,04 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	wird derzeit geprüft
NA067.BK	Zusätzl Verbindungstüren Büros AB50				86,51 EUR wird derzeit geprüft
NA070	Entfall der Dachflächenfenster gemäß Entscheidung zur EV 26	7.823,69 EUR	9.310,19 EUR		wird derzeit geprüft
NA072	Entfall Glaswand 4.OG TH Restaurant	11.764,71 EUR	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR	beauftragt
NA072.BK	Entfall Glaswand 4.OG TH Restaurant				1.589,00 EUR beauftragt
NA073	Entfall Glaswand 4.OG Treppenhaus	-4.037,79 EUR	-4.804,97 EUR	-4.804,97 EUR	beauftragt
NA073.BK	Entfall Glaswand 4.OG Treppenhaus				77,32 EUR beauftragt
NA074	Entfall Farbglasfenster Andachtsraum	-5.882,35 EUR	-7.000,00 EUR	-7.000,00 EUR	beauftragt
NA074.BK	Entfall Farbglasfenster Andachtsraum				-4,28 EUR beauftragt
NA075	Änderung Kälte, zusätzl. Kälte in ZBV Räumen	42.400,75 EUR	50.456,89 EUR	50.456,89 EUR	endverhandelt
NA075.BK	Änderung Kälte, zusätzl. Kälte in ZBV Räumen				25.428,86 EUR dem Grunde nach geprüft, mit Anmerkungen für Verhandlung
NA076	Zusätzl Lstg Online/Offline Türen				NA zurückgewiesen
NA076.BK	Zusätzl Lstg Online/Offline Türen				NA zurückgewiesen
NA076.1	Zusätzl Lstg Online/Offline Türen	58.473,10 EUR	69.582,99 EUR	69.582,99 EUR	wird derzeit geprüft
NA076.1 BK	Zusätzl Lstg Online/Offline Türen				4.695,57 EUR wird derzeit geprüft
NA077	Zusätzl und geänderte Sitzbänke im Innenhof	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	beauftragt
NA077.BK	Zusätzl und geänderte Sitzbänke im Innenhof				NA entfällt
NA077.1	Zusätzl und geänderte ELT in Sitzbänke im Innenhof	12.503,06 EUR	14.878,64 EUR	14.878,64 EUR	beauftragt
NA077.1.BK	Zusätzl und geänderte ELT in Sitzbänke im Innenhof				1.202,26 EUR beauftragt
NA078	Zusätzl Überfallmeldeanlage im VZ + Bespr. MP	2.040,46 EUR	2.428,15 EUR	2.428,15 EUR	beauftragt
NA078.BK	Zusätzl Überfallmeldeanlage im VZ + Bespr. MP				116,22 EUR beauftragt
NA080	Zusätzl Überfallmeldeanlage Besucherschleuse	1.341,21 EUR	1.596,04 EUR	1.596,04 EUR	beauftragt
NA080.BK	Zusätzl Überfallmeldeanlage Besucherschleuse				70,13 EUR beauftragt
NA082	Zusätzl Lstg Abdichtung im Sockelbereich	10.976,78 EUR	13.062,37 EUR		beauftragt
NA082.BK	Zusätzl Lstg Abdichtung im Sockelbereich				0,00 EUR beauftragt
NA083	Zusätzl Lstg HoBo/DoBo	0,00 EUR	0,00 EUR		NA entfällt
NA083.BK	Zusätzl Lstg HoBo/DoBo				0,00 EUR NA entfällt
NA084	Zusätzl Lstg Fenster im hist. Treppenhaus WK3, P6B	26.087,08 EUR	31.043,63 EUR	31.043,63 EUR	NA zurückgewiesen, es liegt keine Planung vor
NA085	Zusätzl Tür von Anlieferung zur Poststelle	4.334,27 EUR	5.157,78 EUR	5.157,78 EUR	wird derzeit geprüft
NA085.BK	Zusätzl Tür von Anlieferung zur Poststelle				40,79 EUR Dem Grunde nach geprüft, mit Anmerkungen für Verhandlung
NA085.1	Zusätzliche WK2-Tür vom Anlieferbereich zur Poststelle	6.765,30 EUR	8.050,71 EUR	8.050,71 EUR	wird derzeit geprüft
NA085.1.BK	Zusätzliche WK2-Tür vom Anlieferbereich zur Poststelle				63,66 EUR wird derzeit geprüft
NA086	Zusätzl Schiebetüren Pantry EV22	5.095,16 EUR	6.063,24 EUR	6.063,24 EUR	wird derzeit geprüft
NA086.BK	Zusätzl Schiebetüren Pantry EV22				35,01 EUR wird derzeit geprüft
NA087	Zusätzl Tür im Flur zur Polizeistelle	4.531,02 EUR	5.391,91 EUR	5.391,91 EUR	wird derzeit geprüft
NA087.BK	Zusätzl Tür im Flur zur Polizeistelle				42,64 EUR wird derzeit geprüft
NA089	Zusätzl Anschlüsse für Kopierer in Fluren	2.033,69 EUR	2.420,09 EUR		beauftragt
NA089.BK	Zusätzl Anschlüsse für Kopierer in Fluren				202,67 EUR beauftragt
NA091	Zusätzl Kosten Videoaufzeichnung 48 Std	14.673,98 EUR	17.462,04 EUR	17.462,04 EUR	wird derzeit geprüft
NA091.BK	Zusätzl Kosten Videoaufzeichnung 48 Std				1.513,56 EUR wird derzeit geprüft
NA092.1	Innenputzarbeiten	222.246,43 EUR	264.473,25 EUR	264.473,25 EUR	beauftragt
NA092.1 BK	entfällt, siehe SV BAM				0,00 EUR wird derzeit geprüft

ID	Bezeichnung	Inhaltliche Angaben im Nachtragsangebot				Status
		Mehr-/ Minderkosten EUR		davon nutzerbedingt	Betriebskosten EUR/a brutto	
		netto	brutto			
NA094	Zusätzl Kosten Festvgl in Dreh- Kippflügeln	74.789,92 EUR	89.000,00 EUR			beauftragt
NA094BK	Zusätzl Kosten Festvgl in Dreh- Kippflügeln				0,00 EUR	beauftragt
NA98.2	Zusätzliche und geänderte Leistungen Bemusterung Rednerpult				3.765,84 EUR	beauftragt
NA099.1	Vorgezogene Verlegung der Kabel für die Medientechnik	1.468.595,96 EUR	1.747.629,19 EUR	1.747.629,19 EUR		vorerst zurückgestellt
NA099.1.BK	Vorgezogene Verlegung der Kabel für die Medientechnik				0,00 EUR	vorerst zurückgestellt
NA100	Zusätzl u. geänderte Planung Medientechnik	208.505,67 EUR	248.121,75 EUR	248.121,75 EUR		beauftragt
NA102	Zeiterfassung	-630,25 EUR	-750,00 EUR	-750,00 EUR		beauftragt
NA102.BK	Zeiterfassung				-49,56 EUR	beauftragt
NA103.1	Entfall eines Infoterminals - überarbeitet	-2.941,18 EUR	-3.500,00 EUR	-3.500,00 EUR		beauftragt
NA103.1.BK	Entfall eines Infoterminals - überarbeitet				-249,43 EUR	beauftragt
NA105	Zusätzl Mustervarianten Monitoreinbauten in Tischen	9.356,12 EUR	11.133,78 EUR	11.133,78 EUR		beauftragt
NA106	Vorgezogene Verkabelung rbb NA 15.1					vorerst zurückgestellt
NA108.1	Geänderte Ausführung der Oberflächenbeschichtung an den Holztüren	111.559,40 EUR	132.755,69 EUR			wird derzeit geprüft
NA108BK	Geänderte Ausführung der Oberflächenbeschichtung an den Holztüren				1.296,08 EUR	wird derzeit geprüft
NA112	Zusätzliche u. geänderte Leistungen Außentüren Plenarsaal + Histoisches Treppenhaus mit Bronzeverkleidung	65.087,87 EUR	77.454,56 EUR	77.454,56 EUR		wird derzeit geprüft
NA112BK	Zusätzliche u. geänderte Leistungen Außentüren Plenarsaal + Histoisches Treppenhaus mit Bronzeverkleidung				1.802,27 EUR	wird derzeit geprüft
NA114	Zweiter Handlauf in den Treppenhäusern 2+9, 1+10	30.561,46 EUR	36.368,14 EUR	36.368,14 EUR		wird derzeit geprüft
NA114BK	Zweiter Handlauf in den Treppenhäusern 2+9, 1+10					0€, NA entfällt
NA115	Einbruchhemmende WK2-GK Wände im Poststellenraumbereich	5.155,95 EUR	6.135,58 EUR	6.135,58 EUR		wird derzeit geprüft
NA115BK	Einbruchhemmende WK2-GK Wände im Poststellenraumbereich					0€, NA entfällt
NA118	BOS digital	87.700,66 EUR	104.363,79 EUR	104.363,79 EUR		wird derzeit geprüft